

週間工程表	物件名	ロイヤルコート飛鳥山						着工	2025年7月22日			作成日	2025年8月30日			株式会社バグース bagus					
	工事名	ロイヤルコート飛鳥山大規模修繕工事						竣工	2026年1月9日			担当	成田								
	先週							今週						来週							
	8/25	26	27	28	29	30	31	9/1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日
共通仮設工事	各所養生、網戸対応他							各所養生、網戸対応他													
足場組立工事	足場組立(開放廊下・塔屋・北面)							足場組立(開放廊下・塔屋・北面)													
下地補修工事	下地調査(南西北面)補修							下地調査(南西北面)補修													
シーリング工事								シーリング撤去新設(廊下・外階段)													
							休	シーリング撤去新設(南西北面)						休	シーリング撤去新設(南西北面)						
鉄部塗装工事							工	鉄部シール撤去部錆止め処理						工	鉄部シール撤去部錆止め処理						
長尺撤去工事							日	長尺撤去床補修						日	長尺撤去床補修						
その他工事	バルコニー内不具合調査							バルコニー内不具合調査							バルコニー内不具合調査						
打合せ関係	王子労働基準監督署講習			三者定例																	
音出し、臭い関係	音出し作業							音出し・臭い作業							音出し・臭い作業						

休 工 日

音出し・臭い作業