

週 間 工 程 表		物件名		ロイヤルコート飛鳥山				着 工		2025年7月22日				作成日		2025年11月13日				<div><div></div><div>株式会社バグース</div><div>bagus</div></div>				
		工事名		ロイヤルコート飛鳥山大規模修繕工事				竣 工		2026年1月9日				担当		成田								
		先週							今週							来週								
		11/10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
		月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日		
	共通仮設工事	網戸対応、他(屋上分電盤撤去)							網戸対応、他							網戸対応、他								
		休							休 休 休							休 休 休							休 休	
	直接仮設工事	工							工 工 工							工 工 工							工 工	
	下地補修工事	日							日 日 日							日 日 日							日 日	
	塗装工事																							
	防水工事	外階段笠木部ウレタン防水							外階段蹴上・踏み面・踊り場ウレタン防水							外構・西面1階下地補修								
									屋上塔屋ウレタン防水検査是正															
		開放廊下長尺シート張り、端末シール																						
	洗浄工事															外構・西面1階廻り高圧洗浄								
	その他工事	検査手直し随時							検査手直し随時							検査手直し随時								
打合せ関係	足場解体前検査随時							共用部検査随時							共用部検査随時							二者定例		
音出し、臭い関係	臭い作業							臭い作業							臭い作業									
備 考		※ 原則として作業時間は午前8時00分から午後6時00分までと致します。(準備・片付時間含む) ※ 雨天・強風等の悪天候の場合には作業を中止、変更する場合がございます。 【凡例】 <div><div>屋上関係</div><div>音出し埃関係</div><div>バルコニー面</div><div>臭い関係</div><div>共用面</div><div>外構廻り</div><div>その他</div></div>																						