

週間工程表

12月8日～12月14日

工事名	コスモ津田沼ロイヤルコート大規模修繕工事														着 工		2025年9月1日						
															完 成		2026年2月28日						
	先週の予定							今週の予定							来週の予定								
	1 月	2 火	3 水	4 木	5 金	6 土	7 日	8 月	9 火	10 水	11 木	12 金	13 土	14 日	15 月	16 火	17 水	18 木	19 金	20 土	21 日		
タイル工事	外構廻り															ルーフバルコニーその他各所足場先行解体							
シーリング工事	6～7工区							各所バルコニー内 雑シール・廊下・階段・外構廻り							廊下・階段・外構廻り								
洗浄工事	6工区バルコニー内壁・外壁							5～6工区廊下内天井壁/廊下側外壁/サービスバルコニー							7工区廊下内天井壁/廊下側外壁/サービスバルコニー								
塗装工事	廊下階段内壁・各所鉄部				5～6工区先行養生			5～6工区バルコニー・天井・壁・その他							A・C棟廊下内塗装工事								
防水工事	3～4工区バルコニー側溝・サッシ下/屋上廻り							屋上廻り・各所出窓天端							5～6工区バルコニー・天井・壁・その他								
長尺シート工事	1～2工区北/東面バルコニー							3～4工区東/南面バルコニー															
長尺シート 端末シール工事								1～2工区北/東面バルコニー							3～4工区バルコニー								
その他工事				A棟ガラス庇取合い斜壁部 散水調査				B棟ガラス庇取合い斜壁部 散水調査							休工日ですが、B棟屋上散水調査のみ作業を予定しております。								
備考																							

休工日ですが、B棟屋上散水調査のみ作業を予定しております。