

週間工程表		物件名	ナイスアーバン田端与楽寺坂					着工	2026年3月2日					作成日	2026年3月26日							
		工事名	ナイスアーバン田端与楽寺坂大規模修繕工事					竣工	2026年7月15日					担当	成田							
		先週							今週							来週						
		3/23	24	25	26	27	28	29	30	31	4/1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日
共通仮設工事	バルコニー内不要物のコンテナ受入れ3/27までか、一杯になると終了に致します。その後工事で使用します。	[Yellow bar from 3/23 to 3/27]																				
	倉庫搬入	[Yellow bar from 3/30 to 3/31]																				
	仮設電源足場整備	[Red bar from 3/25 to 3/28]																				
	一部外構フェンス・面格子取外し	[Yellow bar from 3/30 to 3/31]																				
	倉庫電源整備	[Yellow bar from 3/4 to 3/5]																				
	バルコニー内・開放廊下内調査養生、スリムダクト一時撤去随時	[Red bar from 3/23 to 3/27]																				
	直接仮設工事	足場組立開始(組立順序:南面→東面→北面→西面) [Red bar from 3/23 to 3/27] 休 休 [Red bar from 3/30 to 3/31] 休 [Red bar from 4/10 to 4/11] 休 休																				
	下地補修工事	[Red bar from 3/28 to 3/29] 工 工 [Red bar from 3/30 to 3/31] 工 [Red bar from 4/1 to 4/2] 工 [Red bar from 4/3 to 4/4] 工 [Red bar from 4/5 to 4/6] 工 [Red bar from 4/7 to 4/8] 工 [Red bar from 4/9 to 4/10] 工 [Red bar from 4/11 to 4/12] 工 工																				
	シーリング工事	[Red bar from 3/23 to 3/27] 日 日 [Red bar from 3/30 to 3/31] 日 [Red bar from 4/1 to 4/2] 日 [Red bar from 4/3 to 4/4] 日 [Red bar from 4/5 to 4/6] 日 [Red bar from 4/7 to 4/8] 日 [Red bar from 4/9 to 4/10] 日 [Red bar from 4/11 to 4/12] 日 日																				
その他	[Black bar from 3/30 to 3/31] 塗装試験施工部クロスカットAM																					
打合せ関係	社内足場・下地検査 [Black bar from 3/24 to 3/25]																					
	二者定例PM [Black bar from 3/27 to 3/28] 三者定例PM [Black bar from 3/30 to 3/31] 二者定例PM [Black bar from 4/9 to 4/10]																					
音出し、臭い関係	[Vertical lines from 3/23 to 3/27] [Vertical lines from 3/30 to 3/31] [Vertical lines from 4/1 to 4/12]																					
備考	※ 原則として作業時間は午前8時00分から午後6時00分までと致します。(準備・片付時間含む) ※ 雨天・強風等の悪天候の場合には作業を中止、変更する場合がございます。 【凡例】 [Purple box] 屋上関係 [Red box] バルコニー面 [Blue box] 共用面 [Yellow box] 外構廻り [Black box] その他 [Vertical lines] 音出し埃関係 [Horizontal lines] 臭い関係																					