

| 月間工事工程表 | | 着工 | 2026年3月2日 | 作成日 | 2026年5月14日 | 株式会社バグース | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|--|----|--------------|--------|------------|-----------------------|-------|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|--|--|--|--|
| | | 竣工 | 2026年7月15日 | 担当 | 成田 | bagus BUILDING REFORM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工事名 | ナイスアーバン田端与楽寺坂大規模修繕工事 | | 屋上関係 | バルコニー面 | 共用面 | 外構廻り | その他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工種 | 日程 | 6月 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | | | | | |
| 共通仮設工事 | 月末シール確認(西北面) | | 網戸対応 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 洗浄工事 | 開放廊下照明吊下げ | | 開放廊下照明吊上げ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 内外壁塗装工事 | 南→東→西→北→開放廊下 | | ガラスサッシクリーニング | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 鉄部塗装工事 | 開放廊下高圧洗浄 | | 北西面外壁塗装 | | 開放廊下塗装 | | 玄関桢塗装 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| シーリング工事 | ※材料入荷待ち | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 防水工事 | ※材料入荷待ち | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他工事 | 建具調整、門扉補修 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 打合せ関係・検査等 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 備考 | ※ 雨天等で作業を順延・バルコニー側に変更する場合がございます。 ※ 作業の進捗状況により工程が変更する場合がございます。 ※ 原則として、第2・第4・第5土曜日・日曜・祝日は休工日です。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |