


週 間 工 程 表		物件名 ナイスアーバン田端与楽寺坂							着 工		2026年3月2日		作成日		2026年7月4日							
		工事名 ナイスアーバン田端与楽寺坂大規模修繕工事							竣 工		2026年7月15日		担当		成 田							
		先週							今週							来週						
		6/29	30	7/1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日
	仮設工事								網戸対応・面格子取付													
	シーリング工事	開放廊下シーリング撤去打替え他																				
	直接仮設工事								足場解体7/21より開始(順序:南面→東面→北面→西面)※バルコニー優先													
	外壁塗装工事	エントランス・開放廊下・1階周り鉄部塗装他																				
	防水工事								ウレタン防水(順序:南面→東面→北面→西面)※バルコニー優先													
	長尺シート								共用廊下長尺撤去													
	その他(検査是正)	長尺撤去段取り(隔て板・EXPJ脱着段取り、室外機吊上げ)							検査是正随時													
									フローアハッチ取付他													
		バルコニーアンケート配付予定(南面)							バルコニーアンケート配付予定(東面)							バルコニーアンケート配付予定(西北面)						
	打合せ関係	社内検査		社内検査		三者定例AM			社内検査		二者定例PM			社内検査		三者定例AM						
音出し、臭い関係																						
備 考		※ 原則として作業時間は午前8時00分から午後6時00分までと致します。(準備・片付時間含む) ※ 雨天・強風等の悪天候の場合には作業を中止、変更する場合がございます。 【凡例】 屋上関係 音出し埃関係 バルコニー面 臭い関係 共用面 外構廻り その他																				