

週 間 工 程 表		物件名 ウィルローズ小伝馬町							着 工		2026年10月1日		作成日		2026年10月3日		株式会社 バグース					
		工事名 ウィルローズ小伝馬町大規模修繕工事							竣 工		2027年3月7日		担当		成田							
		先週							今週							来週						
		9/28	29	30	10/1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日
	準備作業	工事事務所整備(近隣マンション)																				
		工事用掲示板設置							バルコニー内不要物のフレコン設置													
									バルコニー用不要物受入れ													
		サポート用品配付														休 休 休						
	共通仮設工事	東電防護管取付														工 工 工						
	直接仮設工事	工事着工日							各所養生							各所養生						
									足場組立開始(組立順序:東面→北面→西面→南面)													
	その他								共用部不具合調査							バルコニー内不具合調査						
	打合せ関係								二者定例予定							二者定例予定						
	音出し、臭い関係																					

備考

※ 原則として作業時間は午前8時00分から午後6時00分までと致します。(準備・片付時間含む)

※ 雨天・強風等の悪天候の場合には作業を中止、変更する場合がございます。

【凡例】

屋上関係

音出し埃関係

バルコニー面

臭い関係

共用面

外構廻り

その他