

月間工事工程表		着工	2026年3月2日	作成日	2026年4月30日	株式会社 バグース																											
		竣工	2026年7月15日	担当	成田	bagus BUILDING REFORM																											
工事名	ナイスアーバン田端与楽寺坂大規模修繕工事		屋上関係	バルコニー面	共用面	外構廻り	その他																										
工程	日程	5月																															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
		金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	
共通仮設工事	バルコニー内・開放廊下・屋上内調査養生清掃、スリムダクト一時撤去、室外機対策手摺りキャップ処理、網戸対応																																
下地補修工事	バルコニー側下地補修（東→北→西）										開放廊下下地補修																						
シーリング工事	※材料入荷待ち							全							全																		
洗浄工事													東面→北西面バルコニー高圧洗浄						開放廊下高圧洗浄														
内外壁塗装工事	南面外壁塗装				休							東面外壁塗装						休															
防水工事	※材料入荷待ち																																
打合せ関係・検査等																社内下地検査																	
																三者定例AM		二者定例PM															
備考	※ 雨天等で作業を順延・バルコニー側に変更する場合がございます。 ※ 作業の進捗状況により工程が変更する場合がございます。 ※ 原則として、第2・第4土曜日・日曜・祝日は休工期です。																																