

週 間 工 程 表		物件名		ナイスアーバン田端与楽寺坂				着 工		2026年3月2日				作成日		2026年7月23日				 株式会社 バグース			
		工事名		ナイスアーバン田端与楽寺坂大規模修繕工事				竣 工		2026年9月30日				担当		成田							
		先週							今週							来週							
		7/20 月	21 火	22 水	23 木	24 金	25 土	26 日	27 月	28 火	29 水	30 木	31 金	8/1 土	2 日	3 月	4 火	5 水	6 木	7 金	8 土	9 日	
仮設工事	仮設工事								網戸対応・面格子取付・室外機柵他														
	直接仮設工事								足場解体(順序 南面→南東面→東面→東北面→北西面)※バルコニー優先														
	防水工事	休						休	休	笠木防水													休
		工						工	工	501号室ルーフ、エントランス庇													工
	長尺シート	日						日	日														日
										開放廊下長尺搬入間配り													
	その他(検査是正)								検査是正随時														
									ゴミ置き場床塗床														
	打合せ関係								二者定例PM												二者定例PM		
音出し、臭い関係																							
備 考		※ 原則として作業時間は午前8時00分から午後6時00分までと致します。(準備・片付時間含む) ※ 雨天・強風等の悪天候の場合には作業を中止、変更する場合がございます。 【凡例】 屋上関係 音出し埃関係 バルコニー面 臭い関係 共用面 外構廻り その他																					