週 間 工 程 表

物件名	ロイヤルコート飛鳥山	着 工	2025年7月22日	作成日	2025年9月23日
工事名	ロイヤルコート飛鳥山大規模修繕工事	竣 工	2026年1月9日	担当	成田

株式会社バグース

	先週							今週							来週						
	22	23	24	25	26	27	28	29	30	10/1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日
共通仮設工事		各所養生、他						各所養生、物干し対応他							各所養生、物干し対応他						
足場組立工事	足場組立検査是正																				
下地補修工事	下地調査（南西北面）補修	休				休	休	下地調査（北東面・塔屋）補修						休	下地調査（北東面・塔屋）補修					休	休
シーリング工事	シーリング撤去新設（南西面）	工				工	工	シーリング撤去新設（北東面）						工	シーリング撤去新設（北東面・塔屋）					工	工
長尺撤去工事	バルコニー内長尺撤去床補修	日				日	日							日						日	日
高圧洗浄工事					西面バルコニー高圧洗浄			西面バルコニー・南面外壁高圧洗浄							北東面バルコニー高圧洗浄						
内外壁鉄部塗装工事	鉄部塗装（バルコニー内、廊下）随時							西面バルコニー外壁塗装（1工区）							西面バルコニー外壁塗装（2工区）						
																	南面外壁塗装				
防水工事															西面バルコニー防水（1工区）						
打合せ関係			二者定例	三者定例						二者定例						二者定例					
音出し、臭い関係	臭い作業・音出し作業							臭い作業・音出し作業							臭い作業・音出し作業						

備　　考

※ 原則として作業時間は午前8時00分から午後6時00分までと致します。（準備・片付時間含む）
※ 雨天・強風等の悪天候の場合には作業を中止、変更する場合がございます。

【凡例】 屋上関係　バルコニー面　共用面　外構廻り　その他　音出し埃関係　臭い関係

休

工

日