週間工程表

物件名	ウィルローズ小伝馬町	着工	2026年10月1日	作成日	2026年10月28日
工事名	ウィルローズ小伝馬町大規模修繕工事	竣工	2027年3月7日	担当	成田

株式会社バグース

	先週							今週							来週						
	10/26	27	28	29	30	31	11/1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日
共通仮設工事		洗浄工事試験施工AM																			
		各所養生・手摺りキャップ外し他																			
直接仮設工事						休	休	足場組立（組立順序：東面→北面→西面→南面）						休						休	休
下地補修工事		下地調査				工	工			下地調査・下地補修開始				工						工	工
シーリング工事						日	日			シーリング撤去打替え				日						日	日
その他	バルコニー内、開放廊下不具合調査									バルコニー内不具合調査											
打合せ関係			二者定例AM						三者定例PM								二者定例AM				
音出し、臭い関係																					

備考	
	※ 原則として作業時間は午前8時00分から午後6時00分までと致します。（準備・片付時間含む）
	※ 雨天・強風等の悪天候の場合には作業を中止、変更する場合がございます。
	【凡例】 屋上関係　バルコニー面　共用面　外構廻り　その他
	音出し埃関係　臭い関係