

| 月間工事工程表 | | 着工 | 2026年3月2日 | 作成日 | 2026年3月26日 | 株式会社バグース | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--|----|------------|--------|------------|-----------------------|-----|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | | 竣工 | 2026年7月15日 | 担当 | 成田 | bagus BUILDING REFORM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工事名 | ナイスアーバン田端与楽寺坂大規模修繕工事 | | 屋上関係 | バルコニー面 | 共用面 | 外構廻り | その他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工種 | 日程 | 4月 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
| 共通仮設工事 | 倉庫搬入 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 倉庫内電気整備 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 下地補修工事 | 数量調査→実施可否決定→補修（廊下・バルコニー・外壁） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| シーリング工事 | シーリング撤去・新設（廊下内・バルコニー・外壁） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 塗装工事（開放廊下） | 扉等鉄部塗装 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 塗装工事（バルコニー・外壁） | 南→東→西→北 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 洗浄工事 | 南→東→西→北（随時） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他工事 | EXP j 金物取外し段取り | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 打合せ関係・検査等 | 下地検査 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 二者定例PM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三者定例AM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 二者定例PM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 二者定例PM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 備考 | ※ 雨天等で作業を順延・バルコニー側に変更する場合がございます。 ※ 作業の進捗状況により工程が変更する場合がございます。 ※ 原則として、第2・第4・第5土曜日・日曜・祝日は休工日です。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |