月間工事工程表

着工	2026年10月1日	作成日	2026年10月30日
竣工	2027年3月7日	担当	成田

BUILDING REFORM 株式会社バグース

工事名：ウィルローズ小伝馬町大規模修繕工事

屋上関係　バルコニー面　共用面　外構廻り　その他

工種＼日程	11月																												
	1日	2月	3火	4水	5木	6金	7土	8日	9月	10火	11水	12木	13金	14土	15日	16月	17火	18水	19木	20金	21土	22日	23月	24火	25水	26木	27金	28土	29日	30月
直接仮設工事		足場組立（組立順序：東面→北面→西面→南面）																											
下地補修工事				下地調査→下地補修																									
シーリング工事				シーリング撤去→打替え																									
塗装工事（開放廊下）																													
塗装工事（バルコニー）																											東面外壁塗装		
洗浄工事																								屋上→外壁洗浄					
打合せ関係・検査等		三者定例PM									二者定例AM								二者定例AM							二者定例AM			

備考	
	※　雨天等で作業を順延・バルコニー側に変更する場合がございます。 ※　作業の進捗状況により工程が変更する場合がございます。 ※　原則として、第2・第4・第5土曜日・日曜・祝日は休工日です。